

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月31時点

(千円)

涌谷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	325,845	219,461	
25	708,093	177,974	
26	176,692	708,432	
27	48,053	38,939	
28	52,174	43,870	
29	0	44,604	
30	31,117	51,652	
31	0	0	
合計		1,341,974	1,284,932

<参考>	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金残高	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	59,263	2,221	1,284,932

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実額 1,341,974

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

涌谷町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月31時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	涌谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	904,758	24	~	26	23	0		0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備計画戸数(36戸)
																	24	248,154		185,186	-	
																	25	588,463		146,737	-	25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発注。26年2月、渋江地区建築工事発注。
																	26	84,147		522,650	66,191	H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26年9月渋江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区建築工事変更契約
																	27	0				
																	28	0	▲ 40,950		▲ 40,950	
																	29		▲ 8,790		▲ 8,790	
																	30		▲ 79,360	▲ 62,909	▲ 16,451	H31年3月(第23回申請)道路事業へ切り出し分減額
																	31					
																	累計	920,764	▲ 129,100	791,664	0	
																	2	◆	D	-	4	-
24	14,236		6,414	-																		
25	0		0	-	25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、渋江地区工事発注。																	
26	0		3,867	3,955	H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区建築工事変更契約																	
27	0																					
28	0																					
29	0	▲ 3,955		▲ 3,955																		
30																						
31																						
累計	14,236	▲ 3,955	10,281	0																		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	涌谷町涌 谷字中江 南地内	町	涌谷町	直接	完了	254,458	24	~	26						
																	24	62,755		27,540	-	建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備計画戸数(12戸)
																	25	118,949		31,237	-	25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。
																	26	83,756		175,761	30,922	H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約
																	27	0				
																	28	0				
																	29		▲ 28,000		▲ 28,000	
																	30		▲ 14,811	▲ 11,889	▲ 2,922	H31年3月(第23回申請)道路事業へ切り出し分減額
																	31					
																	累計	265,460	▲ 42,811	222,649	0	

(様式2D)

浦谷町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月31時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
4	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	浦谷町浦 谷字中江 南地内	町	浦谷町	直接	完了	2,505	24	~	26	23	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。 建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備区画数(12台分)。 26年3月、工事発注。 H27年2月建築工事変更契約	
																		24	700	321	-		
																		25	681	0	-		
																		26	628	1,682	6		
																		27	0				
																		28	0				
																		29					
																		30		▲ 6	▲ 6		
																		31					
																		累計	2,009	▲ 6	2,003		0
																		5	D	-	5		-
24																							
25																							
26	6,876	4,034	-																				
27	44,603	34,971	-																				
28	34,359	38,154	30,677																				
29		41,422	41,182																				
30	31,117	16,996	54,642																				
31																							
累計	116,955	96,572	165,506	0																			
6	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	浦谷町字 六軒町裏 地内、洪 江地内及 び中江南 地内	町	浦谷町	直接	継続	39,385	26	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26	1,285	438	-			
																	27	3,450	3,968	-			
																	28	5,015	2,796	4,389			
																	29		3,319	3,422			
																	30		3,496	3,422			
																	31						
																	累計	9,750	9,611	15,639	0		
																	7	◆	D	-	4	-	1
24																							
25																							
26																							
27																							
28	12,800	8,804	3,996																				
29		▲ 3,996	▲ 3,996																				
30																							
31																							
32																							
累計	12,800	▲ 3,996	8,804	0																			

(様式2D)

浦谷町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月31時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	◆	D	-	4	-	1	3	災害公営住宅 道路整備事業	浦谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	浦谷町	直接	完了	71,896	24	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		57,516	57,516	0	H31年3月(第23回申請)D-4-1より道路事業へ切り出し増額分
																		31					
																		32					
																		累計	0	57,516	57,516	0	
																		9	◆	D	-	4	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30		10,870	10,870	0	H31年3月(第23回申請)D-4-2より道路事業へ切り出し増額分																		
31																							
32																							
累計	0	10,870	10,870	0																			
10		D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低減化事 業(補助率変 更分)	浦谷町字 六軒町裏 地内、渋 江地内及 び中江南 地内	町	浦谷町	直接	継続	61,422	31	~	32						
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30		5,299	0		
																		31					
																		32					
																		累計	0	5,299	0	0	

(様式2D)

涌谷町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月31時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道県 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0	
										25	0	0	0	0	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
		0	都道県交付分 計								0	0	0	0	
		市町村 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	325,845	0	219,461	0	
										25	708,093	0	177,974	0	
										26	176,692	0	708,432	101,074	
										27	48,053	0	38,939	0	
										28	52,174	0	43,870	▲ 36,954	
										29	0	0	44,604	▲ 44,741	
										30	31,117	0	51,652	▲ 19,379	
										31	0	0	0	0	
		1,685,387	市町村交付分 計								1,341,974	0	1,284,932	0	
		都道県・ 市町村 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	325,845	0	219,461	0	
										25	708,093	0	177,974	0	
										26	176,692	0	708,432	101,074	
										27	48,053	0	38,939	0	
										28	52,174	0	43,870	▲ 36,954	
										29	0	0	44,604	▲ 44,741	
										30	31,117	0	51,652	▲ 19,379	
										31	0	0	0	0	
		1,685,387	合計								1,341,974	0	1,284,932	0	