

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

涌谷町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	325,845	219,461
	H25	708,093	177,974
	H26	176,692	708,432
	H27	48,053	38,939
	H28	52,174	56,534
	H29	0	44,604
	H30	31,117	45,240
	H31	48,500	50,503
	H32	0	0
合計	1,390,474	1,341,687	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	51,008	1,390,474	2,221	1,341,687	0

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,390,474	1,390,474	0	0	0
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,390,474	1,390,474	0	0	0

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	涌谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	904,758	24	~	26	H23	0	0	0	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成 設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備計 25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発 注。26年2月、渋江地区建築工事発注。 H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26 年9月渋江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江 地区建築工事変更契約	
																	H24	248,154	185,186	62,968		
																	H25	588,463	146,737	441,726		
																	H26	84,147	522,650	▲ 438,503		
																	H27	0		0		
																	H28	0	▲ 40,950	▲ 40,950		
																	H29		▲ 8,790	▲ 8,790		
																	H30		▲ 79,360	▲ 62,909		▲ 16,451
																	H31			0		H31年3月(第23回申請)道路事業へ切り出し分減額
																	H32			0		
累計	920,764	▲ 129,100	791,664	0																		
2	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	涌谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	12,851	24	~	26	H23	0	0	0	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成 設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備区 25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、渋江地区工事発 注。 H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27 年2月渋江地区建築工事変更契約	
																	H24	14,236	6,414	7,822		
																	H25	0	0	0		
																	H26	0	3,867	▲ 3,867		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	0	▲ 3,955	▲ 3,955		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	14,236	▲ 3,955	10,281	0																		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	涌谷町涌 谷字中江 南地内	町	涌谷町	直接	完了	254,458	24	~	26	H23	0	0	0	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。 建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備計画戸数(12戸) 25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。 H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約	
																	H24	62,755	27,540	35,215		
																	H25	118,949	31,237	87,712		
																	H26	83,756	175,761	▲ 92,005		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29		▲ 28,000	▲ 28,000		
																	H30		▲ 14,811	▲ 11,889		▲ 2,922
																	H31			0		H31年3月(第23回申請)道路事業へ切り出し分減額
																	H32			0		
累計	265,460	▲ 42,811	222,649	0																		
4	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	涌谷町涌 谷字中江 南地内	町	涌谷町	直接	完了	2,505	24	~	26	H23	0	0	0	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。 建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備区画数(12台分) 26年3月、工事発注。 H27年2月建築工事変更契約	
																	H24	700	321	379		
																	H25	681	0	681		
																	H26	628	1,682	▲ 1,054		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 6	▲ 6		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	2,009	▲ 6	2,003	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	町	涌谷町	直接	継続	313,520	26	~	31	H23				0	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成30年4月時点、入居者の政令月収により算定 平成31年4月時点、入居者の政令月収により算定(道路事業へ 切り出し差額分を増額) 令和2年4月時点、入居者の政令月収により算定(前年道路切り 出し分の差額分を減額して取崩し)	
																H24				0		
																H25				0		
																H26	6,876		4,034	2,842		
																H27	44,603		34,971	9,632		
																H28	34,359	38,154	43,114	29,399		
																H29		41,422	41,182	240		
																H30	31,117	16,996	48,230	▲ 117		
																H31			41,996	▲ 41,996		
																H32				0		
																累計	116,955	96,572	213,527	0		
6	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町	涌谷町	直接	継続	28,759	26	~	32	H23				0	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成30年4月時点、入居者の政令月収により算定 平成31年4月時点、入居者の政令月収により算定	
																H24				0		
																H25				0		
																H26	1,285		438	847		
																H27	3,450		3,968	▲ 518		
																H28	5,015	2,796	4,616	3,195		
																H29		3,319	3,422	▲ 103		
																H30		3,496	3,422	74		
																H31	2,205		3,210	▲ 1,005		
																H32				0		
																累計	11,955	9,611	19,076	2,490		
7	◆	D	-	4	-	1	-	2	町	涌谷町	直接	完了	11,004	28	~	28	H23				0	H28. 4月 工事発注
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	12,800		8,804	3,996	
																	H29		▲ 3,996		▲ 3,996	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																累計	12,800	▲ 3,996	8,804	0		
8	◆	D	-	4	-	1	-	3	町	涌谷町	直接	完了	71,896	24	~	26	H23				0	H31年3月(第23回申請)D-4-1より道路事業へ切り出し増額分
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		57,516	57,516	0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																累計	0	57,516	57,516	0		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 道路整備事業	涌谷町字 中江南地 内	町	涌谷町	直接	完了	13,588	24	~	26	H23			0	H31年3月(第23回申請)D-4-2より道路事業へ切り出し増額分
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30	10,870	10,870	0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計																	0	10,870	10,870	0			
10		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	涌谷町字 六軒町裏 地内、洪 江地内及 び中江南 地内	町	涌谷町	直接	継続	61,913	31	~	32	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30	5,299	0	5,299	
																			H31	46,295	5,297	40,998	
																			H32			0	
累計																	46,295	5,299	5,297	46,297			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	325,845	0	219,461	106,384	
										H25	708,093	0	177,974	530,119	
										H26	176,692	0	708,432	▲ 531,740	
										H27	48,053	0	38,939	9,114	
										H28	52,174	0	56,534	▲ 4,360	
										H29	0	0	44,604	▲ 44,604	
										H30	31,117	0	45,240	▲ 14,123	
										H31	48,500	0	50,503	▲ 2,003	
										H32	0	0	0	0	
								1,675,252	市町村交付分 計		1,390,474	0	1,341,687	48,787	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	325,845	0	219,461	106,384	
										H25	708,093	0	177,974	530,119	
										H26	176,692	0	708,432	▲ 531,740	
										H27	48,053	0	38,939	9,114	
										H28	52,174	0	56,534	▲ 4,360	
										H29	0	0	44,604	▲ 44,604	
										H30	31,117	0	45,240	▲ 14,123	
										H31	48,500	0	50,503	▲ 2,003	
										H32	0	0	0	0	
								1,675,252	合計		1,390,474	0	1,341,687	48,787	