

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
涌谷町 交付分	23	0	0
	24	325,845	219,461
	25	708,093	177,974
	26	176,692	708,432
	27	48,053	38,939
	28	52,174	0
合計		1,310,857	1,144,806

<参考>	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金残高	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	166,069	18	1,144,806

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

涌谷町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	涌谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	1,052,304	24 ~ 26	23	0	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備計画戸数(36戸)
															24	248,154	185,186	-		
															25	588,463	146,737	-	25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発注。26年2月、渋江地区建築工事発注。	
															26	84,147	522,650	66,191	H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26年9月渋江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区建築工事変更契約	
															27	0				
															28					
															累計	920,764	0	854,573	66,191	
2	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	涌谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	17,795	24 ~ 26	23	0	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備区画数(36台分)
															24	14,236	6,414	-		
															25	0	0	-	25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、渋江地区工事発注。	
															26	0	3,867	3,955	H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区建築工事変更契約	
															27	0				
															28					
															累計	14,236	0	10,281	3,955	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	涌谷町涌 谷字中江 南地内	町	涌谷町	直接	完了	303,386	24 ~ 26	23	0	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備計画戸数(12戸)
															24	62,755	27,540	-		
															25	118,949	31,237	-	25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。	
															26	83,756	175,761	30,922	H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約	
															27	0				
															28					
															累計	265,460	0	234,538	30,922	
4	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	涌谷町涌 谷字中江 南地内	町	涌谷町	直接	完了	2,513	24 ~ 26	23	0	0	0	-	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備区画数(12台分)
															24	700	321	-		
															25	681	0	-	26年3月、工事発注。	
															26	628	1,682	6	H27年2月建築工事変更契約	
															27	0				
															28					
															累計	2,009	0	2,003	6	
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	涌谷町字 六軒町裏 地内、渋 江地内及 び中江南 地内	町	涌谷町	直接	継続	313,520	26 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26	6,876	4,034	-	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定	
															27	44,603	34,971	46,833		
															28	34,359				
															累計	85,838	0	39,005	46,833	

(様式2D)

涌谷町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	涌谷町字 六軒町裏 地内、洪 江地内及 び中江南 地内	町	涌谷町	直接	継続	39,835	26	~	32	23							
																24							
																25							
																26	1,285		438	-	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定		
																27	3,450		3,968	5,344			
																28	5,015						
																累計	9,750	0	4,406	5,344			
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 防風フェンス 整備事業	涌谷町字 洪江地内	町	涌谷町	直接	継続	16,000	28	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	12,800						
																累計	12,800	0	0	0			
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											24	0	0	0	0	0	0	0					
											25	0	0	0	0	0	0	0					
											26	0	0	0	0	0	0	0					
											27	0	0	0	0	0	0	0					
											28	0	0	0	0	0	0	0					
											0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0					
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0				
													24	325,845	0	219,461	0						
													25	708,093	0	177,974	0						
26	176,692	0	708,432	101,074																			
27	48,053	0	38,939	52,177																			
28	52,174	0	0	0																			
1,745,353	市町村交付分 計	1,310,857	0	1,144,806	153,251																		
1,745,353	合計	1,310,857	0	1,144,806	153,251																		